Bedrijf en onderhoud

Spoelprotocol

Voor de drinkwaterinstallatie
Spoelprocedure:
Lucht-/watermengsel

VSH sluit aan.

Bouwproject | **Bouwfase:** _____

Opdrachtgever | **Vertegenwoordiger:** _____

Opdrachtnemer | **Vertegenwoordiger:** _____

De druktest is uitgevoerd op _____

Gebruikt materiaal: _____

- ☐ Koud- en warmwaterleidingen (incl. circulatie) zijn gescheiden.
- ☐ Gevoelige appendages en apparaten zijn gedemonteerd en vervangen door passtukken of overbrugd met flexibele leidingen.

De langste leiding is:

bij warm drinkwater m¹*					Totale lengte	**Let op!** Indien de lengte meer dan 100 m bedraagt, moet in delen worden gespoeld!	Totale lengte	**bij drinkwater** m¹*						
Deel								Deel						
5	4	3	2	1				1	2	3	4	5	6	7
						Grootste nominale diameter van de verdeelleiding								
						Min. aantal open aftappunten (zie onderstaande tabel)								
						Langste leiding								
						Minimale spoelduur bij 15 sec/m¹*								

* m¹ = strekkende meter

Tabel voor minimale flow en minimaal aantal te openen aftappunten voor het spoelen bij een minimale stroomsnelheid van 0,5 m/s	Grootte nominale diameter van de verdeelleiding DN	25	32	40	50	65	80	100
	Minimale flow wanneer de verdeelleidingen volledig worden doorstroomd V in l/min	15	25	38	59	100	151	236
	Minimaal aantal te openen aftappunten DN 15	1	2	3	4	6	9	14

- ☐ Voor het spoelen wordt gefilterd drinkwater gebruikt.
  Rustdruk in bar _____
- ☐ De perslucht is olievrij.
  Perslucht in bar _____
- ☐ Het spoelen gebeurt van beneden naar boven, van de dichtstbijzijnde naar de verste strang.
- ☐ In iedere strang wordt per verdieping van beneden naar boven gespoeld.
- ☐ Per verdieping zijn er binnen de leiding minstens evenveel aftappunten opengezet als aangegeven in de tabel, te beginnen bij de verst van de stijgleiding verwijderde tot de dichtstbijzijnde.
- ☐ Het laatst geopende spoelpunt moet minimaal 2 minuten geopend zijn: de minimale vereiste van 15 sec/m¹*. leidinglengte moet echter worden aangehouden. De spoelpunten worden één voor één in omgekeerde volgorde gesloten.

Opmerkingen:

- ☐ **De installatie is correct getest!**

Plaats | datum _____ Plaats | datum _____

(Opdrachtgever | vertegenwoordiger) _____ (Opdrachtnemer | vertegenwoordiger) _____

VSH Fittings B.V. Oude Amersfoortseweg 99 1212 AA Hilversum Postbus 498 1200 AL Hilversum Nederland
Tel. +31 35 688 43 30 info@vsh.nl www.vsh.nl